

BERITA ACARA KEMAJUAN FISIK

Nomor: 04/BAKF/SDB/VII/2022

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Enam** bulan **Juli** tahun **Dua ribu dua puluh dua** , telah dibuat laporan atas hasil pekerjaan sebagai berikut :

A. Nama Pelaksana Pekerjaan :

- 1. Nama Penyedia Jasa : CV. KARYA JAYA
- 2. Alamat : JL. KUTISARI SELATAN 71 SURABAYA

B. Pekerjaan yang dikerjakan :

- 1. Jenis Pekerjaan : PENANGANAN TDA DAN PERBAIKAN KEBOCORAN PIPA (REKONDISI) DI ZONA 4 DAN 5
- 2. Lokasi : Zona 4 dan 5

C. Berdasarkan :

- 1. Kontrak : BA.P/007/PDAM/2022 Tanggal 17 Januari 2022
- 2 . No. Addendum 1 : BA.P/051/PDAM/2022 Tanggal 4 April 2022
- 3 . No. Addendum 2 : BA.P/119.1/PDAM/2022 Tanggal 6 Juli 2022
- 4 . No. Addendum 3 : BA.P/255/PDAM/2022 Tanggal 18 November 2022



Didalam laporan ini kami nyatakan bahwa kemajuan fisik pekerjaan terhadap realisasi pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam butir C sebagai berikut:

- 1. Nilai Kontrak : Rp. 691.472.100,00
- 2. Nilai Kontrak (Setelah Add.) : **Rp. 759.213.360,00**
- 3. Nilai Realisasi Termin 1 : Rp. 257.582.160,00
- 4. Progress Fisik : 36,38 %



Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat Berita Acara

PIHAK KEDUA
CV. KARYA JAYA

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen

HERMAN SUSILO
Direktur

Adam Priyambodo, ST
NIP. 1.06.01385

